

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi sottoscritti / We underwrite: **GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l.** a Generac Company

Sede operativa / Operating headquarters:
Via Stazione 3 bis, 27030 Villanova d'Ardenghi, Pavia - ITALY -

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la macchina denominata
We declare under our responsibility that the machine called

LC06Y20-0200IT LT VTevoQ Y 2TNV70 4x320W Led +EPH +SWM +ECO +SPC CGT
[9005G+9001G] IT

| Matricola <i>Serial number</i> | Matricola carrello <i>Trailer code</i> |
|-----------------------------------|---|
| GGI0022092 | |

| | |
|---|------|
| Anno di costruzione <i>Building year</i> | 2021 |
|---|------|

è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle Direttive:
is compliance with the safety requirements contained in the directives:

2014/30/UE, 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2000/14/CE - 2005/88/CE

E decliniamo ogni responsabilità derivante dalla modifica del prodotto non esplicitamente autorizzata per iscritto da GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. o dall'utilizzo dello stesso in condizioni di non perfetta efficienza.

And we decline every responsibility deriving from the modification of the product not explicitly authorized for enrolled by GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. or for utilization of same in conditions of not perfect efficiency.

Nome e indirizzo della persona che detiene la Documentazione Tecnica:
Name and address of the person who holds the Technical Documentation:
Signor Sergio Bertocco - Ufficio Tecnico presso Generac Mobile Products srl

Responsabile di Stabilimento
Plant responsible



.....
Alessandro Rossi

Villanova d' Ardenghi (PV)

il 16/04/2021


PRE DELIVERY INSPECTION

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| Cod. Macchina | LC06Y20-0200IT | LT VTevoQ Y 2TNV70 4x320W Led +EPH +SWM +ECO +SPC CGT [9005G+900 |
| Matricola Macchina : | Ord.Cli.: | Nr ODL : |
| GGI0022092 | 2020010755 | RM22306263 |
| | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Modello | VTevo 8M | Type |
| Cliente | CGTE | Customer |
| Matricola Carrello | | Trailer Serial Number |
| Matricola Motore | F0139 | Engine Serial Number |
| Matricola Alternatore | E1C1 357070 | Alternator Serial Number |

| Tipo Controllo | OK | KO | NA | Check Type |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Verifica del sistema di salita/discesa nella posizione verticale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verify the movement of the system into vertical position |
| Condizione cavi d'acciaio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Condition of steel |
| Stato argani sollevamento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Condition of manual winch |
| Stato pulegge sollevamento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Condition of pulleys |
| Controllo perni e sistemi di fissaggio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verify of the pin and fixing system |
| Controllo serraggio viti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verify the shut of the screws |
| Controllo sistema accensione lampade | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verify of the light up system of the floodlights |
| Stato delle lampade | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Condition of the floodlights |
| Condizioni del cavo elettrico di alimentazione | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Condition of the electrical cable for the alimentation |
| Condizioni dei collegamenti elettrici | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Condition of the electrical connection |
| Serraggio Pressacavi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Shut of the press cable |
| Prove varie sulla funzionalità del generatore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Different test on the functionality of the generating set |
| Controllo Pneumatici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Verify of the Pneumatic System |
| Controllo Compatibilità rispetto all'ordine | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Compatibility check with respect to the order |
| Controllo posizionamento adesivi di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Safety stickers positioning check |
| Controllo presenza della documentazione a corredo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Check presence of the documentation supplied |
| Controllo stampigliatura VIN number | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Check stamp control VIN number |
| Controllo estetico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aesthetic control |
| Controllo Sistema Idraulico | | | | Verify of the Hydraulic System |
| Centralina | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hydraulic Box |
| Cilindri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cylinder |
| Serbatoio olio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Oil tank |
| Pompa Manuale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | manual pump |

| | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Data Collaudo | 28/04/2021 | Test Date |
| Cod. Collaudatore | | Inspector Code |
| Firma Collaudatore | | Inspector Signature |



FOGLIO DI LAVORO COLLAUDO

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|
| Cliente : CGTE | | Nr ODL RM22306263 | |
| Nr Ordine Cliente 2020010755 | | Colore | |
| Cod.Macchina LC06Y20-0200IT | Colore1 Nero RAL 9005 | | |
| Descr.Macchina LT VTevQ Y 2TNV70 4x320W Led +EPH +SWM +ECO +SPC CGT [9005G+9001G] IT | Colore 2 Bianco RAL 9001 | | |
| | Colore 3 | | |
| Modello VTevQ 8M | | | |

| MATRICOLE | |
|-------------|---------------------|
| Macchina | GGI0022092 |
| Carrello | |
| Motore | F0139 Tipo:: Y 2TNV |
| Alternatore | Exc1353070 |

| | GRUPPO ELETTROGENO | | |
|---|--------------------|---------------------------------|------|
| | V a vuoto V | A | HZ |
| <input type="checkbox"/> Con chiavetta | 255 | | 52 |
| <input type="checkbox"/> Marmitta spark arrestor | 244 | 8 | 50,2 |
| <input type="checkbox"/> Valvola Siras ok | | | |
| <input type="checkbox"/> Griglia Nuova | 253 | | 51,3 |
| <input type="checkbox"/> Spie 12 V | 244 | 4 | 50 |
| <input type="checkbox"/> Radiatore tipo nuovo | | | |
| <input type="checkbox"/> Aguasystem | | | |
| <input type="checkbox"/> Cilindro zincato | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Allarmi <input checked="" type="checkbox"/> Carica Batteria | | | |
| Annotazioni per macchina speciale | | | |
| Data Collaudo: 28/4/2021 | Cod.Collaudatore | FIRMA COLLAUDATORE: <i>lomb</i> | |