

Traduzione della dichiarazione di conformità CE originale

Terex (Changzhou) Machinery Co, Ltd dichiara che il macchinario di cui viene fornita di seguito la descrizione è conforme alle disposizioni delle Direttive seguenti:

1. Direttiva della Comunità europea 2006/42/CE, Direttiva macchine, in considerazione della norma europea armonizzata EN280, come descritto nell'attestato di certificazione CE.
KCEC4522

rilasciato dal seguente organismo notificato:
Kuiper Certificering B.V. N° 2842
Van Slingelandtstraat 75 7331 NM
Apeldoorn
Olanda

2. Direttiva CE EMC:2014/30/EU, in conformità con le Norme armonizzate
EN 61000-1 e EN 61000-3.

Rapporto di collaudo:

Prima dell'immissione in commercio, questa macchina è stata sottoposta a test e trovata idonea per le seguenti categorie in base alla norma EN:280:2013 + A1:2015 clausola 6.3

1. FRENI: funzionamento corretto dei freni sia nella marcia in avanti che in retromarcia.
2. SOVRACCARICO: test di sovraccarico effettuato al 125% della capacità di carico specificata.
3. OPERAZIONI: funzionamento regolare al 110% della capacità di carico specificata.
4. OPERAZIONI: funzionamento corretto di tutti i dispositivi di sicurezza.
5. OPERAZIONI: velocità contenute entro i limiti consentiti indicati.

Tipo: SLAB SCISSOR
Descrizione: GS1330m SLAB SCISSOR
Modello: GS-1330m
Numero di serie: GS30MD-3558
VIN:

Data di produzione: 29/06/20
Paese di fabbricazione: China
Potenza netta installata: N/A
Livello di potenza sonora garantita: Less than 70 dB
Livello di potenza sonora misurato:

Fabbricante:

Terex (Changzhou) Machinery Co, Ltd
No 139, Hanjiang Road
Xinbei District
Changzhou City
Jiangsu Province, China

Rappresentante autorizzato:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

Firmatario autorizzato:

Erik Elzinga
Vicepresidente

Luogo di emissione: Oud-gastel, Netherlands
Data di emissione: 29/06/20

Certificate of Conformity Form TER 046/Revision

Original Language EC Declaration of Conformity

Terex (Changzhou) Machinery Co, Ltd hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized European standard EN280 as described in EC type-examination certificate.

KCEC4522

Issued by:

Kuiper Certificering B.V. N° 2842
Van Slingelandtstraat 75 7331 NM
Apeldoorn
Netherlands

2. EC Directive EMC:2014/30/EU, under consideration of harmonized standards EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3.

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories per EN:280:2013 + A1:2015 clause 6.3 prior to entering the market

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.

2. OVERLOAD: Overload tested at 125% rated load.

3. FUNCTIONAL: Smooth operation at 110% rated load.

4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.

5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: SLAB SCISSOR
Description: GS1330m SLAB SCISSOR
Model: GS-1330m
Serial Number: GS30MD-3558
VIN:

Manufacture Date: 29/06/20
Country of Manufacture: China
Net Installed Power: N/A
Guaranteed Sound Power Level: Less than 70 dB
Measured Sound Power Level:

Manufacturer:

Terex (Changzhou) Machinery Co, Ltd
No 139, Hanjiang Road
Xinbei District
Changzhou City
Jiangsu Province, China

Authorized Representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

Empowered signatory



Erik Elzinga
Vice President

Place of issue: Oud-gastel, Netherlands
Date of issue: 29/06/20

Certificate of Conformity Form TER 046/Revision

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

VERBALE N. AB87787

CODICE INTERNO ECO: **V0089778**

Il giorno **15/07/2021** il sottoscritto **URAS PIERCESARE**
ha provveduto alla **PV. Prima verifica periodica**
del/della:

- | | |
|--|---|
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ Idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro **Sticar spa**

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2020/2/00470/PD**; portata massima (kg) **227.0**; anno di costruzione **2020**;
dichiarazione di conformità **SI**; data **29.06.2020**; Certificazione N° **KCEC4522**; rilasciata da **KUIPER CERTIFICERING B.V.**;
N°O.N. **2842**; marca **TEREX**; modello **GS1330M**; nr. Fabbrica **GS30MD-3558**;
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **[REDACTED]**

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **BUONE PER QUANTO POTUTO APPURARE A SEGUITO DI ISPEZIONE VISIVA ESEGUITA SULLE PARTI ACCESSIBILI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA**
- 2) Esame degli organi principali: **POSITIVO. NON SONO STATE RILEVATE ANOMALIE, DIFETTI O MOTIVI OSTATIVI AI FINI DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA A SEGUITO DI ESAME VISIVO SUGLI ORGANI PRINCIPALI**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **REGOLARE ALL'ATTO DELLA VERIFICA A SEGUITO DI PROVE A VUOTO ED A CARICO. DISPOSITIVI DI SICUREZZA FUNZIONANTI**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **CONFORMI AL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE - NON SI SONO RILEVATE ANOMALIE**
- 5) Osservazioni: **Per l'uso e la manutenzione attenersi alle indicazioni del costruttore nel rispetto della normativa vigente**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **15/07/2021 Padova**

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

