






REGISTRO DI CONTROLLO TRIMESTRALE

Codice Interno:		861	Matricola:	24020/FV946JR
Descrizione:		MULTITEL HX 195		19M
DATA	O/S - I/E	INTERVENTI	TECNICO	
28/07/2025	OI	1-2-8-14-22-39		
20/10/2025	OI	1-2-6-15-19-37		
19/01/2026	OI	1-2-8-11-15-23-36		
15/04/2026	OI	1-2-6-19-34-39		
08/07/2026	OI	1-2-8-19-22-37		
03/08/2026	OI	1-6-11-14-28-38		

INDICE

1 - VERIFICA DOCUMENTI	26 - VERIFICA SERRAGGIO ATTACCHI CILINDRI BRANDEGGIO
2 - LAVAGGIO COMPLETO	27 - VERIFICA VELOCITA'SOLLEV/ BRANDEGGIO/ TRASLATORE
3 - CONTROLLO E USURA/ALLUNGAMENTO CATENE	28 - VERIFICA PERDITE E OLIO E STATO USURA TUBI IDRAULICI
4 - VERIFICA FERMI FORCHE	29 - VERIFICA ACCELL/VELOCITA'/PEND. A VUOTO E A CARICO
5 - VERIFICA STATO USURA DELLE GUIDE	30 - CONTROLLO ORGANI DI RAFFRED. MOTORE TERMICO
6 - VERIFICA SOLLEVAMENTO CARICO NOMINALE	31 - VERIFICA SUFFICIENTE PORTATA E PRESS SERVOSTERZO
7 - VERIFICA FUNZIONE MARCIA AVANTI/INDIETRO	32 - CONTROLLO ELETTRONICO E USURA CONTATTI TELERUTT.
8 - VERIFICA CIRCUITO FRENANTE E TUBAZIONI	33 - VERIFICA LIVELLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO (DIESEL)
9 - VERIFICA FRENATURA DI SERVIZIO	34 - VERIFICA GENERALE INGRASSAGGIO PERNI,ATTACCHI,ECC
10 - VERIFICA FUNZ. FRENATA A RILASCIO PEDALE	35 - CONTROLLO GENERALE PERDITE SU RACCORDI ACCESSIBILI
11 - CONTROLLO STATO PULIZIA FILTRI ARIA E OLIO	36 - TAGLIANDISTICA COMPLETA
12 - CONTROLLO GOMMATURA(PRESSIONE- USURA)	37 - VERIFICA DISPOSITIVI DI SICUREZZA
13 - CONTROLLO PULIZIA RADIATORI	38 - CONTROLLO SERRAGGIO DADI E BULLONI
14 - VERIFICA GENERALE PERDITA OLIO	39 - VERIFICA FUNZIONALITA' CESTELLO
15 - CONTROLLO BATTERIA, CONNESSIONI E ACIDI	40 -
16 - CONTROLLO SPAZZOLE MOTORI ELETTRICI	41 -
17 - CONTROLLO GENERALE CABLAGGI ELETTRICI	42 -
18 - CONTROLLO FUNZIONALITA' TERGI E SPRUZZINI	43 -
19 - FUNZIONAMENTO STRUMENTI A CRUSCOTTO	44 -
20 - VERIFICA PRESENZA TARGA IDENT. DEL MEZZO	45 -
21 - FUNZIONAMENTO STATO GENERALE CABINA	46 -
22 - VERIFICA LIVELLO OLIO FRENI	47 -
23 - VERIFICA LIVELLO OLIO IDRAULICO	48 -
24 - VERIFICA CATENE DI SOLLEVAMENTO	49 -
25 - VERIFICA FUNI DI SOLLEVAMENTO	50 -

