

Inspection N° 3146

Vérification générale périodique

Engin / Matériel / Dispositif : Pelle à pneus
Marque : DOOSAN
Modèle : DX165W-5
N° Parc : 1605
N° Série : DHKCEWBSLM5001605
Compteur Km : 0
Horemètre : 4152
Mise en service le : 02/12/2021
Date de l'inspection : 09/12/2025
Lieu de la vérification : ATELIER DE SAINT AUBIN SUR GAILLON
A vérifier avant le : 09/06/2026
Nr. d'affaire :
Périodicité des visites : chaque 6 mois

Bilan et observations

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans la présente mission n'ont pas fait apparaître de défectuosité, ni d'anomalie.

Remarques complémentaires :

Rien à signaler

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984. Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Contrôle effectué par le vérificateur

Contrôle effectué en présence de

Nom

Fonction



Vérification générale périodique

Inspection effectuée pour
non défini

Tel.

IMPORTANT: L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage par notre vérificateur. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client. Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement.

Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

Au vu du rapport, il appartient ensuite au chef d'établissement de décider des mesures à prendre concernant l'engin vérifié et de prescrire le maintien ou non en service de la machine et/ou des réparations à effectuer.

Sont exclus des missions de bases :

La vérification des règles techniques mises en 'uvre par les constructeurs ainsi que la vérification des aptitudes des personnes accompagnantes et le respect des consignes.

LISTE DES POINTS EXAMINES

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | L'état de propreté permet la vérification: | OUI |
| 2 | Présence du carnet de maintenance: | OUI |
| 3 | Présence de la notice d'instruction: | OUI |
| 4 | Présence de l'attestation ou certificat CE : | OUI |

- 5 Rappel de la signification du rubrique "Avec " dans les tableaux qui suivent:

Oui - Le matériel est concerné par le point examiné détaillé dans la rubrique "Désignation"

Non - Le matériel n'est pas concerné par le point examiné détaillé dans la rubrique "Désignation"

- 6 Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent:

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

- 7 Liste des points à examiner

[+] CHASSIS

[+] TRAIN PORTEUR

[+] TRANSMISSION

[+] CHASSIS TOURELLE

[+] GROUPE DE PUISSANCE

[+] EQUIPEMENT

[+] POSTE DE CONDUITE

[+] ORGANES DE COMMANDE

[+] ELEMENTS DE PROTECTION

[+] ELECTRICITE

[+] PLAQUES INDICATRICES

[+] ESSAIS DE FONCTIONNEMENT



Inspection N° 3146

RESULTAT DE L'INSPECTION

CHASSIS						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		0	
Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		0	
Articulations	Oui	V.	Conforme		0	
Vérin(s) de direction	Oui	V.	Conforme		0	
Vérin(s) de blocage	Oui	V.	Conforme		0	
Vérin(s) de stabilisation	Oui	V.	Conforme		0	
Patins stabilisateurs	Oui	V.	Conforme		0	
Lame de stabilisation - nivellement	Oui	V.	Conforme		0	
Bâti de fleche	Oui	V.	Conforme		0	
Col de cygne	Oui	V.	Conforme		0	
Marchepieds	Oui	V.	Conforme		0	
Points d'arrimage (manutention)	Oui	V.	Conforme		0	
Structure de protection (ancrage)	Oui	V.	Conforme		0	
Fixation contrepoids	Oui	V.	Conforme		0	
TRAIN PORTEUR						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Pneumatiques	Oui	V.	Conforme		0	
Jantes	Oui	V.	Conforme		0	
Direction	Oui	V.	Conforme		0	
TRANSMISSION						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Ponts - différentiels	Oui	V.	Conforme		0	
Freins - dispositif d'arrêt	Oui	V.	Conforme		0	
Niveaux d'huile	Oui	V.	Conforme		0	
Liaisons - raccords hydrauliques et pneumatiques	Oui	V.	Conforme		0	
Moteurs de translation	Oui	V.	Conforme		0	
Joint tournant	Oui	V.	Conforme		0	
Système de commande de direction	Oui	V.	Conforme		0	
CHASSIS TOURELLE						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Couronne d'orientation	Oui	V.	Conforme		0	
Système d'orientation	Oui	V.	Conforme		0	
Immobilisation tourelle	Oui	V.	Conforme		0	

GROUPE DE PUISSANCE						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Protections (capotage)	Oui	V.	Conforme		0	
Isolations phoniques	Oui	V.	Conforme		0	
Moteur thermique	Oui	V.	Conforme		0	
Protection parties tournantes	Oui	V.	Conforme		0	
Echappement	Oui	V.	Conforme		0	
Radiateur(s)	Oui	V.	Conforme		0	
Pompes	Oui	V.	Conforme		0	
Réducteur(s)	Oui	V.	Conforme		0	
Fixations	Oui	V.	Conforme		0	
Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		0	
Réservoirs	Oui	V.	Conforme		0	
Niveaux d'huile hydraulique	Oui	V.	Conforme		0	
Distributeur(s)	Oui	V.	Conforme		0	
EQUIPEMENT						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		0	
Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		0	
Articulations Axes Bagues	Oui	V.	Conforme		0	
Vérin(s) d'équipement	Oui	V.	Conforme		0	
Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		0	
Protection	Oui	V.	Conforme		0	
Accessoires	Oui	V.	Conforme		0	
Clapets de sécurité sur vérins	Oui	V.	Conforme		0	
Fleche - balancier	Oui	V.	Conforme		0	

POSTE DE CONDUITE						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Moyens d'accès	Oui	V.	Conforme		0	
Cabine	Oui	V.	Conforme		0	
Rétroviseur(s)	Oui	V.	Conforme		0	
Essuie glace	Oui	V.	Conforme		0	
Siege et fixations	Oui	V.	Conforme		0	
Ceinture de sécurité	Oui	V.	Conforme		0	
Identification des commandes	Oui	V.	Conforme		0	
Tableau de bord	Oui	V.	Conforme		0	
Compteur d'heures	Oui	V.	Conforme		0	
Eclairage routier et de travail	Oui	V.	Conforme		0	
Avertisseur(s)	Oui	V.	Conforme		0	
Dispositif de sécurité démarrage	Oui	V.	Conforme		0	
Ventilation chauffage	Oui	V.	Conforme		0	
Gyrophare	Oui	V.	Conforme		0	
ORGANES DE COMMANDE						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Contacteur de démarrage	Oui	V.	Conforme		0	
Frein de service	Oui	V.	Conforme		0	
Frein de parking	Oui	V.	Conforme		0	
Systeme de commande de direction	Oui	V.	Conforme		0	
ELEMENTS DE PROTECTION						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Fixations	Oui	V.	Conforme		0	
Structure de protection en cas de retournement R.O.P.S	Oui	V.	Conforme		0	
ELECTRICITE						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Batterie(s)	Oui	V.	Conforme		0	
Coupe batterie	Oui	V.	Conforme		0	
Fixation batterie(s)	Oui	V.	Conforme		0	

PLAQUES INDICATRICES						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Plaque constructeur	Oui	V.	Conforme		0	
Plaque marquage CE	Oui	V.	Conforme		0	
Plaque niveau sonore	Oui	V.	Conforme		0	
Plaque pictogrammes de sécurité	Oui	V.	Conforme		0	
Identification des commandes	Oui	V.	Conforme		0	
Présence abaque tableau des charges	Oui	V.	Conforme		0	
Charge Maximale d'Utilisation	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 1 : kg	Oui	V.	Conforme	3.36	0	
Extrait de l'abaque des charges 1 : portée m	Oui	V.	Conforme	4.5	0	
Extrait de l'abaque des charges 2 : kg	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 2 : portée m	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 3 : kg	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 3 : portée m	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 4 : kg	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 4 : portée m	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 5 : kg	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 5 : portée m	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 6 : kg	Oui	V.	Conforme		0	
Extrait de l'abaque des charges 6 : portée m	Oui	V.	Conforme		0	
ESSAIS DE FONCTIONNEMENT						
Désignation	Avec	Vérif	Etat	Observations	Réserve	
Charge sélectionnée pour l'essai kg	Oui	V.	Conforme	3.7	0	
Portée sélectionnée pour l'essai m	Oui	V.	Conforme	4.5	0	
Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai m	Oui	V.	Conforme	1	0	
La descente répond elle au critere d'acceptabilité ?	Oui	V.	Conforme		0	
Conclusion : Les essais sont-ils satisfaisants ?	Oui	V.	Conforme		0	