



Agence de Nantes (siège social)
9 rue Olivier de Serres
44119 Grandchamp des Fontaines
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

N° Client / PCI	Date	N° O.I.	Lieu d'intervention / Garantie
	18 Déc. 2023		
Désignation : CHARIOT TEDESCO BAT 6-7M Mise en service : Marque : BOBCAT Type : TL38-70HF MT N° Série : B3ZV17936 Matricule : Immatriculation : N° Parc client : Compteur : 1721 heures 16/03/2024 ou 3000 h - Pièce M.O. Déplacement - Réf. client : Tél. : Tél. : Fax : Nature de l'intervention : Garantie Date d'ouverture 12 Déc. 2023 Prise en charge 12 Déc. 2023			Facturation à

TRAVAUX RESTANTS						TRAVAUX EFFECTUES
						Saisie par l'agence FUITE HYDRAULIQUE Le 12/12/12:-L'huile hydraulique c'est vidé par terre,plein d'huile sur tous l'arrière du telesco et chargeur à 1m du sol,j'ai donc mis un autre telesco en maintien sous le godet et j'ai démonté le clapet de sécurité sur le verin de levage,j'ai débranché les flexible du verin de compensation et on a lever le mât jusqu'à ce qu'on a pu mettre la sécurité. J'ai tous remonter et j'ai remis 15l d'huile hydraulique, j'ai branché les flexibles de purge et j'ai démarré pour chercher la fuite,flexible entre distributeur et arrière du mat de la ligne du verin de godet qui a éclater. Et j'ai retrouvé une cale de mat AR supérieur tombé. J'ai commandé les pièces. -Le 15/12/23:- j'ai remplacé le flexible percé, j'ai refais le plein d'huile hydraulique 60l et j'ai démarré avec les flexibles de purge ,repurger toutes les fonctions,laver au karcher de tous l'arrière du telesco. J'ai démonté la vis du verin d'extension et sortie le mat pour faire tombé le verin de quelques centimètres pour pouvoir remettre la cale rouge supérieur droite ,j'ai collé les vis et j'ai contrôlé le serrage de toutes les autres cales du mât.essai ok.
MAIN D'OEUVRE						TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION
Tech.	M.O.	Date	Début	Fin	Tps.	
GEM	MT1	15 Déc. 2023	07h15	11h30	04h15	
GEM	MT1	13 Déc. 2023	08h00	11h00	03h00	

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

Signature Technicien Emilien GRIMAUD	Observations Technicien	Observations client	Signature client avant int.	Signature client après int.
Signé le 18 Déc. 2023 à 6h35 Par GRIMAUD Emilien 	Essai concluant		Signé le 13 Déc. 2023 à 10h25 	Signé le 15 Déc. 2023 à 11h43