



Agence de Nantes (siège social)  
9 rue Olivier de Serres  
44119 Grandchamp des Fontaines  
02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

SAV : sav44@tipmat.com  
Pièces & services : 02 40 13 11 75 (tapez 1)  
ou magasin@tipmat.com  
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com  
Compta clients : recouvrement@tipmat.com



www.tipmat.com

## Fiche d'intervention

Intervention effectuée par Emilien GRIMAUD

| N° Client / PCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date         | N° O.I. | Lieu d'intervention / Garantie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 Sep. 2023 |         |                                |
| <b>Désignation :</b><br>Mise en service :<br>Marque : Non Renseigné<br>Type : Non Renseigné<br>N° Série : Non Renseigné<br>Matricule : Non Renseigné<br>Immatriculation : Non Renseigné<br>N° Parc client : Non Renseigné<br><b>Réf. client : GARANTIE</b><br>Tél. :<br>Tél. :<br>Fax :<br><br><b>Nature de l'intervention : Garantie</b><br>Date d'ouverture 13 Sep. 2023<br>Prise en charge : 13 Sep. 2023 |              |         | <b>Facturation à</b>           |

| TRAVAUX RESTANTS |      |              |       |       |       | TRAVAUX EFFECTUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------|--------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |              |       |       |       | <b>Saisie par l'agence</b><br><i>LENTEUR VERIN CAVAGE</i><br><br>Le verin de cavage coter vidage de godet était lent.<br>j'ai donc contrôlé le tiroir anti cavitation voir si la petite vis n'étais pas desserrer et non donc ensuite j'ai inversé les prises électriques des electrovanne sur le distributeur et le problem était sur la fermeture godet ,j'ai donc fais les mises à jour logiciel et ensuite regarder la cible du joystick voir les courses et Ampère au bobine et la il manquait un peut de couses pour<br>l'ouverture godet 0,96A au lieu de 1,25A.en enlèvent le caoutchouc autour du joystick un collier de maintien du faisceau à casser et le faisceau ce coinçais réduisant la course j'ai rattaché le faisceau et essai ok |
| MAIN D'OEUVRE    |      |              |       |       |       | TRAVAUX REPORTES / PROCHAINE INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tech.            | M.O. | Date         | Début | Fin   | Tps.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GEM              | MT1  | 18 Sep. 2023 | 15h45 | 18h30 | 02h45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

☒ Le client ou son représentant a lu et accepté les conditions générales d'intervention.

| Signature Technicien<br>Emilien GRIMAUD                 | Observations Technicien | Observations client | Signature client avant int.<br>Jean-Baptiste ROY           | Signature client après int.<br>Jean-Baptiste ROY           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Signé le 19 Sep. 2023 à 6h53<br>Par GRIMAUD Emilien<br> | Essai concluant         |                     | Signé le 15 Sep. 2023 à 18h25<br>Par Jean-Baptiste ROY<br> | Signé le 15 Sep. 2023 à 18h25<br>Par Jean-Baptiste ROY<br> |