

28C 8337

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° 105421/VE
(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 22/07/2025 il sottoscritto Ing. Luciano Bandera ha provveduto alla:

Verifica periodica successiva alla prima
del/della:

Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato

tipo **Semoventi Girevoli** matr. **2007/2/00243/CR** marca **UG** mod. **E300A IP** nr. Fabbrica: **0300115447** anno costruzione **2007**
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **[REDACTED]**

Dati tecnici rilevanti:

Portata massima [kg] **230**
Portata massima [persone] **2**

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione

DISCRETE

2) Esame degli organi principali

NON RILEVATE ANOMALIE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.

3) Comportamento durante le prove di funzionamento

REGOLARE. PROVE ESEGUITE CON MASSIMO CARICO DI NORMALE UTILIZZO

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

CORRISPONDENTI ALLA DOCUMENTAZIONE. ALTEZZA MASSIMA PIATTAFORMA 9.14 MT. SBRACCIO MASSIMO 6.25 MT.

5) Osservazioni

EFFETTUARE REGOLARI LUBRIFICAZIONI. TENERE CON PIÙ REGOLARITÀ E/O DETTAGLIO IL REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI E COLLOCARLO A BORDO MACCHINA CONDURRE IL MEZZO CON PERSONE FORMATE SECONDO ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL 27/07/2007. DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ALL'ISPESL DI BRESCIA DEL 10/09/2007.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Il presente verbale è soggetto al ricontrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

Data prossima verifica 22/07/2026

Luciano Bandera



Firma del Verificatore
Ing. Luciano Bandera

Fir



Luogo e data



L'autenticità del presente documento in formato digitale (in assenza di firma autografa originale) è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

impianto n° 21879
prova n°: 245091



Digitally Signed by Luciano
Bandera 22/07/2025 - Veneta
Engineering S.r.l.