


ASL 8299



**VENETA
ENGINEERING**
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato
alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° 94652/VE

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 04/07/2024 il sottoscritto Ing. Luciano Bandera ha provveduto alla:

Verifica periodica successiva alla prima

del/della:

Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato

tipo **Semoventi Girevoli** matr. **2006/2/00177/CR** marca. **JLG** mod. **450AJ SII** nr. Fabbrica: **1300002178** anno costruzione **2006**
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della

Dati tecnici rilevanti:

Portata massima [kg] 230
Portata massima [persone] 2

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione

BUONE

2) Esame degli organi principali

NON RILEVATE ANOMALIE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.

3) Comportamento durante le prove di funzionamento

REGOLARE. PROVE ESEGUITE CON MASSIMO CARICO DI NORMALE UTILIZZO

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

CORRISPONDENTI ALLA DOCUMENTAZIONE. PMAX 230 KG (2 PERSONE). ALTEZZA MAX 13.7 MT. SBRACCIO MAX 7.5 MT.

5) Osservazioni

EFFETTUARE REGOLARI LUBRIFICAZIONI. TENERE CON PIÙ REGOLARITÀ E/O DETTAGLIO IL REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI E COLLOCARLO A BORDO MACCHINA. CONDURRE IL MEZZO CON PERSONE FORMATE SECONDO ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Il presente verbale è soggetto al riconrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

Data prossima verifica 04/07/2025

Luciano Bandera



Firma del Verificatore
Ing. Luciano Bandera

