

ANNEXE 1 : Liste des points de vérification des équipements de travail (EdT)

Les vérifications réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme tierce partie permettent de répondre aux exigences réglementaires prises en référence et rappelées pour chaque équipement dans le chapitre « Conditions particulières de vérification ».

La vérification a porté sur l'état de conservation et de fonctionnement des points suivants (1), dans la limite de la nature de l'équipement de travail et des dispositifs dont il est pourvu lors de la vérification.

Pour les appareils de levage, elle comporte des essais en charge dans la mesure où les conditions nécessaires de réalisation de ces essais sont réunies.

La vérification n'a pas porté sur l'état de conformité des équipements de travail.

Appareils de levage

Accès installés à demeure • Accès au(x) poste(s) de conduite • Accès au(x) support(s) de l'appareil • Autres accès pour entretien, vérification	Equipement hydraulique • Equipements hydrauliques • Liaisons et raccordements • Niveaux - Pression • Filtres
Chemin de roulement - Supports • Voie de roulement, rails • Poteaux, corbeaux, potence, ancrages, fixations • Assise, scellement, appuis • Butoirs, amortisseurs • Ancrages, amarrage, haubanage • Mise à la terre de la voie	Equipement pneumatique • Equipements pneumatiques • Liaisons et raccordements • Pression • Filtres - Echappements
Châssis - Ossature - Structure - Porteur • Assemblages, liaisons, fixations • Châssis - Porteur - Ossature - Structure - Poteaux/mâts • Mât(s), flèche, contre flèche • Plaques de dérive • Organes de roulement (pneumatiques, chenilles, galets ...) • Chasse-objets ou dispositif équivalent • Stabilisateurs et leurs dispositifs de maintien • Lests ou contrepoids	Equipement thermique • Moteur • Réservoir de carburant - Bouteille de gaz • Protection des éléments mobiles du moteur • Protection contre les brûlures (échappement, ...)
Mécanismes • Groupes motoréducteurs • Treuil • Systèmes vis/écrou • Systèmes pignon-crémaillère/couronne/chaîne • Système à ciseau(x) • Autres organes de transmission et d'accouplements • Freins des mouvements concourant au levage • Freins des mouvements horizontaux / translation / orientation • Autres freins (2) • Organes mobiles de transmission et leurs protections • Mécanisme de réglage d'assiette	Poste(s) de conduite • Implantation • Constitution, fixations, plancher • Protection contre les chutes de hauteur • Protection du conducteur (protège tête, toit, FOPS, ROPS, ...) • Protection contre les risques mécaniques • Plate-forme rabattable • Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...) • Extincteur en cabine ou sur l'appareil • Siège et ceinture de sécurité • Chauffage - Éclairage • Condamnation d'accès (clé, code)
Suspentes - Tambours - Poulies • Câbles - Chaînes - Sangles • Attaches - Points fixes - Boîte à coin • Tambours - Poulies - Tourteaux	Organes de service • Organe de mise en marche • Organe(s) d'arrêt général / au poste de travail / d'urgence • Organe de commande à action maintenue • Dispositif limitant l'utilisation aux personnes habilitées • Poste de dépannage ou de sauvetage • Commandes à distance • Autres organes de service (boutons poussoirs, ...)
Dispositifs de préhension et support de charge • Moufle - Crochet - Linguet de sécurité • Fourche - Godet - Pince - Eperon - Potence - Grappin • Electroaimant, préhension par le vide (ventouses, ...) • Dispositif lié à la défaillance d'énergie • Support de charge • Habitacle, panier, nacelle • Autres dispositifs de préhension	Dispositifs d'alerte et de signalisation • Dispositifs de signalisation (voyants, afficheurs, ...) • Dispositifs d'alerte (visuels, sonore, ...)
Equipement électrique • Enveloppes (coffrets, armoires, boîtiers, ...) • Equipements électriques • Liaisons et raccordements • Interconnexion des masses métalliques	Affichage et consignes • Affichage de la charge maximale utile (CMU) • Tableau des charges - Abaques • Avertissements - Consignes
	Dispositifs de sécurité • Se reporter aux dispositifs listés pour chaque appareil (2)
	Gestion des sources d'énergies • Dispositifs de séparation / dissipation
	Eclairage incorporé à l'appareil • Eclairage de la zone de travail et/ou de circulation routière

(1) La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification

(2) La nature de ces organes et dispositifs spécifiques est indiquée dans le descriptif de chaque équipement de travail vérifié.

RAPPORT DE VÉRIFICATION



EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'équipements			Nombre de mises à l'arrêt préconisées
	total	avec observations	non vérifiés	
Appareil de levage	2	1	0	1

Mission réalisée le 27/11/25

Date de vérification précédente : 27/11/25
Périodicité : 6 mois / Prochaine vérification : 05/26

Références SOCOTEC :

N° du rapport : 9122B/25/6884

Date du rapport : 01/12/2025

N° d'affaire : 25109122B000033/4000

Désignation :

N° intervention : 9122B251100000000226



Présence d'observation(s)

2.1.3.0 - EDT915278

Agence Équipements Cahors

Pôle Eqts Occitanie - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 764 Carrefour de Regourd - 46000 CAHORS

Tél. : (+33)5.65.30.02.00

Email : clients.eqts.occitanie@socotec.com

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier

Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M DENIZOT Gilles

Nombre de pages : 8



Accréditation SOCOTEC Equipements
n°3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Type d'équipement	Désignation	Marque	Immat. porteur // Libellé client	Lieu de vérif. Emplacement	Date de visite	Nb Obs	Non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée	Page
Appareil de levage	Chargeuse utilisée en levage	SCHAEFF		Parking du dépôt	27/11/25	9		Oui	3
Appareil de levage	Pelle hydraulique utilisée en levage	KUBOTA		Parking dépôt	27/11/25	0			6

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de [REDACTED]

MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : M.ECHARDOUR Baptiste (accompagnement partiel)

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :

- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement ;
- par des essais en charge pour les appareils de levage.

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. APPAREIL DE LEVAGE (CHARGEUSE UTILISÉE EN LEVAGE/SCHAEFF/831/2890)

1.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Chargeuse utilisée en levage
Constructeur / Marque	SCHAEFF
Type	SLK 831
Numéro de série	831/2890
Année de fabrication	1993
Marquage	Epsilon
Photo de l'appareil	

1.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Configuration	Pneumatiques
Equipement de préhension ou de support de charge / Outil	Bras de fourche - Longueur 1200mm - Epaisseur 50mm / Godet
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits)	Non renseignée

1.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Limiteurs de course des mouvements de levage	Course des vérins
Surveillance de la pression hydraulique	Limiteur de pression général
Compensation/maintien de l'horizontalité du support de charge	Agissant sur le support des bras de fourche
Interdiction d'emploi des appareils mobiles aux personnes non autorisées	Système à clé amovible
Dispositif de retenue du conducteur sur son siège	Ceinture de sécurité ventrale
Dispositif de blocage des éléments mobiles en position « route » autres que les stabilisateurs et/ou leur extension	Verrouillage mécanique manuel
Frein de parking	Frein
Avertisseur(s)	Sonore et lumineux
Avertisseur asservi au déplacement et/ou recul	Lumineux
Autre(s) dispositif(s) de sécurité	Asservissement démarrage point neutre commande sans de translation

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Arrêté du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6

Conditions de réalisation de la vérification	Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire à la vérification	Temps de mise à disposition de l'appareil inadapté à la vérification. La vérification est incomplète : voir observation
Documents nécessaires à la vérification	Aucun document nécessaire pour la vérification
Accompagnement nécessaire à la vérification	Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de l'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention nécessaires à la vérification	Charges et moyens de manutention mis à disposition présents
Zone d'essai sécurisée nécessaire à la vérification	Conditions de sécurité adaptées à la vérification
Moyens d'accès nécessaires à la vérification	Moyens d'accès présents adaptés à la vérification
Lieu de vérification / Emplacement	Parking du dépôt

1.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE

Masse des charges d'essais mises à disposition (kg)	Aucune (voir observation)
Configuration(s) des essais en charge (masse, portée, angle, mouflage, stabilisateurs,...)	Aucune (voir observation)

1.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt de l'appareil de levage.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Conditions d'exécution des vérifications / Mise à disposition des charges suffisantes, des moyens utiles à leur manutention, durant le temps nécessaire pour effectuer les essais réglementaires	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Essais en charge non réalisés en l'absence de l'abaque de charge	1
Mécanismes / Freins d'immobilisation en translation (parking)	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Le frein d'immobilisation du mouvement de translation est défectueux. Système de freinage à réparer.	2
Dispositifs de préhension - Supports de charge / Fourche	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Le talon des bras de fourche présentent une usure par frottement supérieure à 10 %. Remplacer les bras de fourche.	3
Dispositifs de préhension - Supports de charge / Godet - Pince - Eperon - Potence - Grappin	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Jeux excessifs aux niveaux des axes des vérins de l'ouverture du godet A réparer	4
Poste(s) de conduite / Siège	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Le siège du conducteur est détérioré. Remplacer le siège du conducteur.	5
Organes de service et de manoeuvre / Dispositifs de commande (Marche - Arrêt - Leviers - Boutons poussoirs - Clés - Pédales - ...)	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Le dispositif de commande du sans d'eff translation est dégradé Réparer le dispositif de commande.	6
Organes de service et de manoeuvre / Identification des organes de service	27/11/2025 - Déjà signalé : Non Certains organes de service ne sont plus identifiés correctement (fonction/positions). Rétablir l'identification des organes de service.	7

Eléments vérifiés	Observations	N°
Affichages - Consignes - Documents / Affichage capacité(s) - Tableau des charges	27/11/2025 - Déjà signalé : Non L'affichage de la CMU n'est plus présent sur l'appareil. Remettre en place l'affichage de la CMU.	8
Dispositifs de sécurité / Retenue du conducteur sur son siège	27/11/2025 - Déjà signalé : Non La ceinture de sécurité est dégradée Remplacer la ceinture de sécurité (consulter le fabricant de l'appareil).	9

2. APPAREIL DE LEVAGE (PELLE HYDRAULIQUE UTILISÉE EN LEVAGE/KUBOTA/50513)

2.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Pelle hydraulique utilisée en levage
Constructeur / Marque	KUBOTA
Type	KX030-4
Numéro de série	50513
Année de fabrication	2018
Marquage	CE
Photo de l'appareil	

2.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Configuration	Chenilles
Equipement de préhension ou de support de charge / Outil	Crochet en extrémité de flèche
Autres caractéristiques	- Compteur d'heure : 3031 h - Moteur thermique diesel 17.7 kW - Flèche principale mue par 1 vérins hydrauliques - Balancier 1300mm mu par 1 vérin hydraulique - Godet mu par 1 vérin hydraulique - Lame stabilisatrice mu par vérin hydraulique - Orientation de flèche par 1 vérin - Rotation tourelle par un moteur hydraulique double sens de rotation - Déplacement par moteurs hydrauliques / réducteur / barbotins et chenilles - Joystick de commande
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits)	Z2 930kg à 2m / 640 kg à 2.5m / 490 kg à 3m / 390kg à 3.5m / 320 kg à 4m Z1 830kg à 2m / 590kg à 2.5m / 460kg à 3m / 370kg à 3.5m / 310kg à 4 m et MAX Z3 610kg à 2m / 420kg à 2.5m / 460kg à 3m / 370kg à 3.5m

2.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Limiteurs de course des mouvements de levage	Course des vérins de levage
Surveillance des efforts générés par la charge	Indicateur de charge (sonore)
Surveillance de la pression hydraulique	Limiteur de pression général
Interdiction d'emploi des appareils mobiles aux personnes non autorisées	Système à clé amovible
Détecteur de présence du conducteur au poste de conduite	Accoudoir relevable interdisant l'efficacité des commandes de certains mouvements lorsqu'il est relevé
Dispositif de retenue du conducteur sur son siège	Ceinture de sécurité ventrale
Frein de parking	Frein hydrostatique
Avertisseur(s)	Lumineux (feux à éclats) + sonore
Avertisseur asservi au déplacement et/ou	Sonore

recul	
Autre(s) dispositif(s) de sécurité	Asservissement démarrage / levier accoudeur levé

2.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Arrêté du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Appareil en service, essais de fonctionnement non réalisés faute d'accompagnement
Temps nécessaire à la vérification	Temps de mise à disposition de l'appareil adapté à la vérification
Documents nécessaires à la vérification	Aucun document nécessaire pour la vérification
Accompagnement nécessaire à la vérification	Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de l'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention nécessaires à la vérification	Charges et moyens de manutention mis à disposition présents
Zone d'essai sécurisée nécessaire à la vérification	Conditions de sécurité adaptées à la vérification
Moyens d'accès nécessaires à la vérification	Moyens d'accès présents adaptés à la vérification
Lieu de vérification / Emplacement	Parking dépôt

2.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE

Masse des charges d'essais mises à disposition (kg)	310 kg constitué de blocs bétons
Configuration(s) des essais en charge (masse, portée, angle, mouflage, stabilisateurs,...)	En Z1 / hauteur 1 m / déport MAX / pendant 10 min

2.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.