EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 634299600

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/05/2025	25036456

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/05/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S064S010

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE ORTHEZIEN

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0559670042
20 AV Francis Jammes
64300 ORTHEZ

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 040T1012
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FX-828-XN (F)	17/03/2021	17/03/2021

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1VA000066999632	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
VAFM00A16DU013D3T0	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

140061

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		10%	
Forces verticales :	1645daN		1317daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	565daN	633daN	445daN	426daN
Déséquilibre (<20%):	11%		5%	
Forces de freinage (efficacité) :	565daN	633daN	445daN	426daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	69%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%) : -0.5% -0.8%