manutest.com

Référence : 299213

N° macaron dateur : 244506

Vérification générale périodique

Procédure certifiée conforme aux exigences de l'arrêté du 1 mars 2004, relatif aux vérifications des appareils de levage

HAYON ELEVATEUR DE MARCHANDISES

Identification du prestataire

Code adhérent: 2787

[redacted]

Coordonnées de l'utilisateur

[redacted]

Contact: [redacted]

Coordonnées du loueur

Type de véhicule

Porteur	N° de Parc :
RENAULT / 43ACA55150CC	
N°immat : 697ZJ35	Kilométrage : 441198 km
N° de châssis : VF643ACA000002965	
Hauteur Sol/Plancher : (mesurée avec charge sur la plateforme)	1000 mm

Identification de l'appareil

Type de Hayon	Rabattable
Marque :	.INCONNUE
Modèle :	CLASSIC
Capacité de levage (kg) :	2000
Numéro de série :	08400127350
Année de fabrication :	2000

Caractéristiques de l'appareil

Marquage "CE"		Oui
Centre de gravité :	1000	mm
Hauteur talon plateforme (H) :	300	mm
Profondeur plateforme (P) :	1680	mm

Butées de rolls	Non
Inclinaison au sol automatique	Oui

Défauts à remédier / Observations

0.1.3	Abaque de charge absent/illisible
0.1.3	Carnet de maintenance absent
0.1.3	Certificat de conformité absent
0.1.3	Manuel d'utilisation absent
0.1.3	Pas de documents réglementaires lors du contrôle
0.1.3	Rapport(s) de vérification précédent(s)absent(s)
1.1.4	COROSION DU DESSOUS DE LA PALTEFORME
1.1.4	Oxydation importante de la plateforme
1.4.6	Coupe-batterie shunté/absent
2.2.1	Commande annexe absente
2.2.2	Commande annexe absente
5.1.5	Abs bandes réfléchissantes sur plateau

Suite des défauts sur la page 2.

Date de la vérification : 06/08/2024

Vérificateur

BELLIOT F[redacted]

AVANT VERIFICATION

Etat de propreté satisfaisant	☒ N	Documents réglementaires	O ☒
Sécurisation de la zone de travail	☒ N	Charges d'essai à disposition	☒ N

1.0.0 EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION (Examen Visuel)

1.1.0 Structure

1.1.1	Etat Général	☒	D	
1.1.2	Fixation au châssis	☒	D	
1.1.3	Glissières	B	D	☒
1.1.4	Plateforme	B	☒	
1.1.5	Bras de levage	☒	D	
1.1.6	Tube porteur	☒	D	So
1.1.7	Rives plateforme	☒	D	

1.2.0 Liaisons

1.2.1	Axes	☒	D	
1.2.2	Blocages Axes	☒	D	
1.2.3	Bagues, rotules, patins et galets	☒	D	
1.2.4	Dispositif de rétraction	B	D	☒
1.2.5	Poulies de renvoi	B	D	☒
1.2.6	Câbles et chaines	B	D	☒

1.3.0 Système Hydraulique

1.3.1	Groupe	☒	D	
1.3.2	Vérins	☒	D	
1.3.3	Conduites hydrauliques (rigides & flexibles)	☒	D	
1.3.4	Distributeurs	☒	D	
1.3.5	Moteur hydraulique	B	D	☒

1.4.0 Circuit éléctrique

1.4.1	Fusible de commande	☒	D	
1.4.2	Fusible de puissance	☒	D	
1.4.3	Faisceau de puissance	☒	D	
1.4.4	Faisceau de commande	☒	D	
1.4.5	Connexions	☒	D	
1.4.6	Coupe batterie	B	☒	
1.4.7	Manipulateurs et Contacteurs	☒	D	

2.0.0 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

		M	D	O	F	S	R
	(A vide)	↑	↓	↙	↗	←	→
2.1.0	Cde principale	2.1.1 ☒ D	2.1.2 ☒ D	2.1.3 ☒ D	2.1.4 ☒ D	2.1.5 B D	2.1.6 B D
2.2.0	Cde annexe	2.2.1 B ☒	2.2.2 B ☒	2.2.3 B D	2.2.4 B D		

3.0.0 TESTS et MESURES "VITESSE"

			Ouverture de 0 à 90°
(A vide)	3.1.1 11		3.1.3 11
100%	3.2.1 14	3.2.2 8	

3.0.0
Relever le temps (en secondes) mis par l'appareil pour effectuer les mouvements suivants :
- Montée à vide et en charge maxi
- Descente en charge maxi
- ouverture (pour les rabattables uniquement)

4.0.0 TESTS et MESURES "PRESSION"

(A vide)	4.1.1
100%	4.1.2
En Butée	4.1.3

Pressions non mesurées : absence de prise pression sur l'appareil.

L'absence de surtarage du hayon a été vérifiée par l'application des charges réglementaires.

4.0.0
Effectuez les mesures de pression à vide et en charge uniquement pour la fonction 'montée'. (relever les valeurs en bars)

4.1.4 Absence de surtarage du hayon ☒ D

5.0.0 DISPOSITIFS de SECURITE

5.1.1	Eclairage Poste de commande	B	D	☒
5.1.2	Verrouillage route	B	D	☒
5.1.3	Butées mécaniques plancher	☒	D	
5.1.4	Butées de rolls	B	D	☒
5.1.5	Signalisation plateforme	B	☒	
5.1.6	Limiteur de pression plombé	☒	D	
5.1.7	Essai de maintien de charge (étanchéité clapets et vérins)	☒	D	
5.1.8	Priorité au CDES (Sélecteur)	☒	D	So
5.1.9	Double main (cde princ)	☒	D	
5.1.10	Arrêt d'urgence	B	☒	So
5.1.11	Verrouillage des postes de cde.	☒	D	
5.1.12	Pictogrammes	☒	D	
5.1.13	Sens logique des leviers de cde.	☒	D	
5.1.14	Interdictions de mouvements	☒	D	So
5.1.15	Interrupteur de cabine	B	D	☒

6.0.0 A réaliser par le vérificateur

6.1.1	Abaque de charge	☒
6.1.2	Affichage des consignes de sécurité	☒
6.1.3	Affichage date de vérification	☒

7.0.0 Code de la route (Facultatif)

7.1.1	Dispositif anti-encastrement	☒	D	So
7.1.2	Dispositif(s) hors gabarit	☒	D	So

B=Bon D=Defaut O=Oui N=Non So=Sans Objet

NB: Ce rapport de vérification doit être conservé et est valable pendant 6 mois soit jusqu'au 06/02/2025