UE 2-29

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto LUCA ILLANI
Socio rappresentante dell'Impresa **ERREVI S.R.L.**, operante nel settore Impianti Elettrici, con sede in Via Martiri della Liberazione, 141 – 43126 loc. Vicofertile PARMA, comune di PARMA (PR), tel. e fax 0521.673055, C.F. e P. IVA n. 01872620347
☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di PARMA n. 184315
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di PARMA n. 56151

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) inteso come:
☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da: [redacted]
Nazionale n. 4,
di proprietà di ……, , in **Unità trasportabile Matr. N. .....**
adibito ad uso:
☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi ;

L'impianto viene fornito senza la connessione a rete di distribuzione e senza intercollegamenti fra diversi box assemblati, di varie nazionalità ed inoltre senza collegamenti a terra per scariche atmosferiche.

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di Kw..4..

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego D.M. 37/08 – CEI 64-8 SEZ. 717
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 23.03./2021

Il responsabile tecnico
ERREVI S.R.L.
(timbro e firma)

Il dichiarante
ERREVI S.R.L.
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

- **Relazione con tipologie dei materiali** **"MOLLO"**

13125

I componenti elettrici installati nell' impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del dm 37/08 in materia dell' arte.

In particolare sono dotati di:

☒ **Marcatura CE** ☒ **Marchio IMQ** ☐ **Altra documentazione(*)**

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell' impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque a quanto previsto dagli articoli 6 e 6 del DM 37/08

.....

(*)Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte ai sensi del D.P.R. 447/91 e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....

-SCHEMA (DICHIARAZIONE) IMPIANTO REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. N. 37/08

PREFABBRICATO- MONOBLOCCO

1. COSTRUTTORE : [redacted]
2. PREFABBRICATO MATRICOLA N° 3514
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RELATIVAMENTE AL CAMPO D' IMPIEGO

L' impianto elettrico del monoblocco viene fornito **privo** di alimentazione elettrica e collegamento all' impianto di terra, realizzato con conduttori FS17 di sezione 1,5 mmq (luce e prese 10 A) e 2,5 mmq (prese bivalenti, prese 16A, schuko), posati in tubazioni a vista in materiale plastico. I cavi sopraccitati e le tubazioni descritte sono tutte a norma CEI antiestinguenti.

L' impianto e' costituito da:

Nr.....	Interruttore differenziale 2x10A Id=0,03A, installato in centralino a doppio isolamento
Nr.....	Interruttore differenziale 4x40A Id=0,03A, "
Nr.....	Interruttore differenziale 2x16A Id=0,03A, "
Nr..1....	Interruttore differenziale 2x25A Id=0,03A, "
Nr..1....	Interruttore magnetotermico 2x16A Icu=4,5 kA(prese) 1 polo + N
Nr.....	Interruttore magnetotermico 2x16A Icu=4,5 kA(boiler) 1 polo + N
Nr.....	Interruttore magnetotermico 2x16A Icu=4,5 kA(CDZ) 1 polo + N
Nr..1....	Interruttore magnetotermico 2x10A Icu=4,5 kA (Luce) 1 polo + N
Nr.....	Interruttore magnetotermico 4x..... Icu=.... kA
Nr..1....	Presa 10A
Nr.....	Presa bivalente 16A
Nr..1....	Presa UNEL
Nr.....	Presa francese 16A
Nr.....	Presa CEE 380V .... A 3P+N+T
Nr..1....	Spina CEE 220V 16A 1P+N+T
Nr..1....	Punti luce con lampade ad incandescenza max 60 Watt IP 65
Nr.....	Ponti luce con lampade ad incandescenza max 100 Watt
Nr.....	Punti luce con lampade fluorescenti
Nr..2....	Interruttore Unipolare da frutto
Nr.....	Interruttore Unipolare da frutto stagno
Nr.....	Interruttore Bipolare da frutto
Nr..1....	Aspiratore da 90 mq/h
Nr.....	Collegamento alimentazione boiler (scaldabagno)

Luogo/Data **Firma**

COLLECCHIO - 22/03/2021

ERREVI S.R.L.
Impianti Elettrici ed Assistenza SOEMA
Via Martiri della Liberazione, 141 43126 VICOFERTILE (PR)
Tel e Fax 0521/673055 Cod Fisc e P Iva 01872620347