M05-9

PLATFORM BASKET
SELF-PROPELLED AERIAL WORK PLATFORMS
PLATFORM BASKET S.R.L.
Via Grande 27, 42028 POVIGLIO (RE)
Tel. 0522/967666 Fax 0522/967667
Cod. Fisc e Part. IVA : 02183010350

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ORIGINALE

La Persona Legale incaricata a costituire il Fascicolo Tecnico è l'Ufficio Tecnico della ditta PLATFORM BASKET Srl con sede in POVIGLIO (RE), Via Grande 27, azienda costruttrice della Macchina.

La sottoscritta Simona Iraci Tobbi nata a Reggio Emilia il 31.07.1982 e residente a Cadelbosco Sopra Via Panini n.15 , Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta PLATFORM BASKET Srl con sede in POVIGLIO (RE), Via Grande 27,costruttrice della seguente Macchina:

- **APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO PERSONE CON RISCHIO DI CADUTA VERTICALE SUPERIORE A 3 m (All. IV punto 17 - Direttiva 2006/42/CE).**

Designazione : **P.L.E. Piattaforma di Lavoro Elevabile**
Denominazione commerciale della macchina: **SPIDER 15.75**
N° di serie : **PB 7135** Anno di costruzione: **2011**
Destinazione d'uso prevista: - SOLLEVAMENTO PERSONE
- PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che essa è conforme:

- Alle Direttive: 2006/42/CE ; 2004/108/CE ; 2000/14/CE
- Ed alle norme: EN280:2001+A2:2009 ; EN12100-1 :2003, EN12100-2 :2003, EN60204-1:2006

ed in ogni sua parte all'esemplare sottoposto al suddetto esame CE di tipo, ai sensi dell'all. IV della Direttiva, da parte di:

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche – Organismo Notificato n°1878
con sede in Via Cavina 19 – 48100 RAVENNA – ITALY
che ha emesso il **CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO:**
1878M170005CT0110 del 20/01/2010

- La macchina è ugualmente conforme alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE recepita dal decreto N° 262 del 04/09/2002
  Tipo macchina: Piattaforma aerea di accesso con motore a combustione interna in accordo alla definizione n°1 dell'allegato I Art. 13 Dir.2000/14/CE.
  Procedura applicata per la valutazione della conformità: Allegato V della Dir 2000/14/CE
  Potenza netta installata 8,2 (kW)
  Livello di potenza acustica misurata L_{WA} 102 dB(A) è inferiore di qualche dB alla garantita.
  Livello di potenza acustica garantita L_{WA} 104 dB(A) è il valore dato dal costruttore della PLE.

Poviglio, 12/02/2011

PLATFORM BASKET S.r.l.

Il presente certificato è valido solamente con timbro Platform Basket Srl.

Il Presidente del C.d.A.
PLATFORM BASKET
SELF-PROPELLED AERIAL WORK PLATFORMS
Simona Iraci Tobbi

Rif n° S/1108/SG/2024

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.lgs 81/2008 art.71 comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 09/10/2024 Il sottoscritto ING. GIOVANNI SANTOCHIRICO
ha provveduto alla:

☐ prima verifica periodica

☒ **verifica periodica (successiva alla prima)**

del/della:

☒ **ponte mobile sviluppabile**	☐ gru.....
☐ carro raccogli frutta	☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ ascensore/montacarichi da cantiere	☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ ponte sospeso e relativi argani	☐ idroestrattore
☐ scala aerea ad inclinazione variabile	☐ .....

Tipo: PONTE MOBILE SVILUPPABILE matr **2011/2/00058/RE**
Marca: PLATFORM BASKET Mod.: SPIDER 15-75 Nr. Fabbrica: PB 7135 *ID 574*
Installato/utilizzato nel canti
La verifica è stata effettuata

Ed ha rilevato quanto segue:
1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: ...DISCRETE.....
2) Esame degli organi principali: .....NON SI RILEVANO ANOMALIE VISIBILI.....
3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: ...REGOLARE....
4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: portata max. 200 kg (comprese n. 2 persone), anno di costruzione 2011. Si utilizza radiocomando SCANRECO RC 400 n.s. 403574
5) Osservazioni: gli accertamenti relativi ai punti 1 e 2 sono stati effettuati a vista e condotti sull'apparecchio presentato in condizioni di normale esercizio, nei limiti di accesso ed ispezionabilità consentiti.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura da lavoro:

☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza

☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: MATERA (MT), 09/10/2024

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica

Ing. Giovanni Santochirico
VERIFICATORE
Metide srl

Alla verifica [illegible] al fine didattico .....

METIDE SRL
Sede legale
Via F. Lattanzio, 103 – 70126 BARI
tel. 0835.68.01.66 Fax 0835.17.61.017
CF - P.IVA 01222590778

Sedi operative
Via dei MESTIERI 45 – 75100 MATERA
Via L. Braille, 15– 85100 POTENZA
Via F. Lattanzio, 103 – 70126 BARI
Via G. Fortunato, 4 – 87100 COSENZA
Via Vecchia, 48 – 98137 MESSINA
Via Assunta, 33 – 81100 CASERTA
Via G. Bruno, 73 – 03100 FROSINONE
Via E. Fermi, 24 – 40062 MOLINELLA (BO)
Via Brigata Maiella, 5 – 66100 CHIETI
Via A. Gramsci, 2 – 05100 TERNI
site: www.metidesrl.com - e-mail: verifiche@metidesrl.com - pec: info@pec.metidesrl.com