DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

S033
S187

Mandatario Del Costruttore:	**JLG INDUSTRIES (EUROPE)** a division of JLG Industries Inc.,
Indirizzo:	**Kilmartin Place** **Tannochside Park** **Uddingston** **G71 5PH** **SCOTLAND**
Tipo macchina:	**Plattaforma di lavoro semovente elevabile**
Tipo modello:	**E450AJ**
Numero di serie:	**0300077153**
Ente notificato:	**Powered Access Certification Ltd.,**
Indirizzo:	**P.O. Box 27,** **Carnforth,** **Lancashire,** **LA6 1GA**
Certificato nr.	**CE6/13235/PAC**
Norme Armonizzate Applicabili:	**EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280**

Con la presente si dichiara che la macchina sopracitata e' conforme alla direttiva macchine 98/37/EEC, e direttive EMC 89/336/EEC.

Firma: _____ **Data:** 30 Marzo 2004

Nome: Alan S. McIntyre **Posizione:** Technical Support Manager

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 98/37/EEC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.

Certificato di Collaudo
Esame Completo

1	Nome ed Indirizzo del Fabbricante	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2	Modello	E450AJ
3	Numero di matricola	0300077153
4	Data di Costruzione	27 Marzo 2004
5	Carico di lavoro in sicurezza	230kg
6	Altezza massima piattaforma	13.7m
7	Sbraccio massimo	7.24m
8	Pressione idraulica massima	234bar
9	Cedimento Massimo dopo 10 min. con carico di lavoro in sicurezza	14mm
10	Collaudo di resistenza al carico (statico)	340kg
11	Peso della macchina	6.663kg

Dichiarazione:

Si certifica che il 27 Marzo 2004 la macchina di cui sopra è stata collaudata e completamente esaminata ed è stato constatato che essa non presenta evidenti difetti.

Nome dell'esaminatore: **Vance McCloskey** Qualifica: **Quality Assurance Technician**

Indirizzo aziendale: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Firmato per conto di JLG Industries, Inc.:

Kenneth R. Welsh,
Quality Manager

Note:

1 Nessuna macchina dovrebbe essere usata se non è stata collaudata ed esaminata completamente da persona competente, non sia stato emesso un certificato di collaudo e se,a un anno da detto certificato la piattaforma non sia stata nuovamente ricontrollata

2 Nessuna macchina dovrebbe essere usata dopo una sostanziale alterazione o riparazione a meno che non sia stata collaudata ed esaminata completamente e che si sia ottenuto un certificato di collaudo.

ASL S187

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA n° 109300/VE

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 05/12/2025 il sottoscritto P. Ind. Vinicio Ripari ha provveduto alla:

Verifica periodica successiva alla prima

del/della:

Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato

tipo **Semoventi Girevoli** matr. **2004/2/00134/CR** marca. **JLG** mod. **E450AJ** nr. Fabbrica: **0300077153** anno costruzione **2004** installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta [redacted]

Dati tecnici rilevanti:

Portata massima [kg]	230
Portata massima [persone]	2

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione

Accettabili a un esame visivo

2) Esame degli organi principali

Positivo per quanto è stato possibile accertare nel corso della verifica mediante attento esame visivo condotto nei limiti di ispezionabilità in normali condizioni di sicurezza. Non sono state rilevate anomalie e malfunzionamenti o difetti

3) Comportamento durante le prove di funzionamento

Regolare. Eseguite prove di funzionamento con massimo carico nominale e con carico di normale utilizzo sull'intera area di funzionamento della PLE. La macchina è risultata stabile e regolare nel funzionamento. I dispositivi di sicurezza sono tutti regolarmente intervenuti

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

Corrispondenti alla documentazione prodotta dal fabbricante ed esibita in sede di verifica. Ponte mobile sviluppabile di tipo girevole articolato alimentato con motore elettrico. portata max kg 230 comprese 2 (due) persone altezza massima della piattaforma m 13.7. Sbraccio massimo m 7.24.

5) Osservazioni

Utilizzare e mantenere la macchina secondo quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione del costruttore e da tutte le buone norme di utilizzo riportando tutti gli esiti dei controlli su apposito registro. L utilizzo dell apparecchiatura è riservato ai soli lavoratori formati secondo quanto stabilito dall accordo Stato-Rregioni del 22.02.2012.
LA MACCHINA E STATA SOTTOPOSTA AD INDAGINE SUPPLEMENTARE PER IL CALCOLO DELLA VITA RESIDUA IN DATA 05/12/2024 DA OTTOUNO CONSULTING SRL E SOTTOSCRITTA DA ING. GIOVANNI GALANTI. RICHIESTA ULTERIORE INDAGINE ALLO SCADERE DI 10 ANNI

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Il presente verbale è soggetto al ricontrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

SEGUE

Luogo e data: Costa Sant'Abramo (CR), 05/12/2025

L'autenticità del presente documento in formato digitale (in assenza di firma autografa originale) è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 21211

prova n°: 251452

Digitally Signed by Vinicio Ripari
05/12/2025 - Veneta Engineering S.r.l.

[redacted]

ima verifica 05/12/2026

PER IND. VINICIO RIPARI N. Iscr. Albo 531 — CREMONA

Firma del Verificatore
P. Ind. Vinicio Ripari

Luogo e data: Costa Sant'Abramo (CR), 05/12/2025

L'autenticità del presente documento in formato digitale (in assenza di firma autografa originale) è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 21211

prova n°: 251452